

# COMUNE DI BELMONTE CALABRO

(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87033 - Tel. 0982/400207 - Fax 0982/400608 - Cod. Fisc. 86000310788 - P.I.  
01281140788

## ATTO DI DETERMINA

*del Responsabile del Servizio Tecnico*

Prot. 0361

N°09

del 14/01/2022

**OGGETTO:** Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E RELATIVI SOTTOSERVIZI" di cui al Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell'Interno. CUP: C35F21000700001 - CIG: 8895731D70  
**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL'OPERA.**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quattordici** del mese di **gennaio**, il Sindaco Responsabile del Servizio ha assunto la determinazione che segue:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### **PREMESSO CHE:**

- L'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
  - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- il contributo, attribuito in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, è pari a complessivi € 50.000,00, per i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000;
- il comma 29-bis, introdotto dalla „Manovra di agosto" (decreto-legge n. 104/2020) ne ha incrementato per il solo anno 2021 la dotazione integrandola con ulteriori 500 milioni di euro e di fatto raddoppiandola rispetto a quella già prevista dal comma 29;
- il decreto del Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20 novembre scorso, ha assegnato i contributi aggiuntivi nell'ammontare complessivo di 497,2 milioni di euro attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020;

**ATTESO** che il Comune di Belmonte Calabro risulta avere una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e pertanto il contributo assegnato è pari ad euro 100.000,00, come si evince dai succitati decreti;

**VISTO** che questa Amministrazione comunale, nell'ambito del proprio programma politico-amministrativo, ha previsto la manutenzione delle varie strade comunali presenti sul territorio comunale e relativi sottoservizi;

## **RICHIAMATE**

- la Delibera G.M. n. 34 del 10/04/2021 di Atto di indirizzo e nomina Rup;
- la Delibera G.M. n. 59 del 29/06/2021 di approvazione del relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- la Delibera G.M. n. 74 del 07/09/2021 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

## **DATO ATTO CHE**

- con determinazione n. 460 del 13/09/2021 si provvedeva all'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., alla ditta BRUSCO SETTIMIO SRL UNIPERSONALE COSTRUZIONI GENERALI con sede in Via Frailliti, 53 - Longobardi (CS) P.I. 03568290781, che ha offerto il ribasso del 3,50% sull'importo a base d'asta, per l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 75.197,34, di cui euro 1.526,85 per oneri di sicurezza, oltre IVA in misura di legge;
- il contratto principale Prot. 5938 è stato stipulato tra le parti in forma di scrittura privata soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- i lavori venivano consegnati in data 21/09/2021, giusto processo verbale prot. 5180 in pari data, agli atti, con decorrenza di esecuzione in data 09/11/2021, giusto verbale prot. 6038;
- In data 22/11/2021 con prot. n. 7997, il direttore dei lavori presentava verbale di sospensione parziale dei lavori al fine di procedere alla redazione di perizia migliorativa non sostanziale per il rilevarsi in fase esecutiva di condizioni impreviste ed imprevedibili;

## **DATO ATTO CHE**

- con istanza pervenuta in data 14/01/2022 Prot. n. 0387, il Direttore dei Lavori ing. Valentino CANTURI, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, ha fatto pervenire una perizia di variante, senza variazione dell'importo appaltato, composta dei seguenti elaborati:
  - 1) Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
  - 2) Relazione Tecnica di Illustrativa;
  - 3) Computo metrico estimativo;
  - 4) Quadro Comparativo.
- la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto che comportano la modifica di lavorazioni di modesta entità, che hanno apportato complessivamente variazioni delle opere da realizzare dirette a migliorarne gli aspetti funzionali, senza apportare aumento complessivo di spesa e non alterando la natura del contratto originario (Art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);

## **PRESO ATTO CHE**

- il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Roberto VELTRI, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma che consentono di disporre dette modifiche non sostanziali in corso d'opera;
- la perizia di variante non è soggetta ad aumento dell'importo appaltato ed il quadro economico è per cui invariato.

**DATO ATTO** l'opera è finanziata con i fondi di cui all'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022", a valere sulle risorse di cui al Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell'Interno;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici";

~~Viste le Linee Guida ANAC n. 4, del 26 ottobre 2016 e s.m.i., a titolo "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";~~

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il vigente Statuto Comunale;

## DETERMINA

1. **di approvare** le premesse della presente determinazione;
2. **di dare atto** che i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., sono eseguiti dalla ditta BRUSCO SETTIMIO SRL UNIPERSONALE COSTRUZIONI GENERALI con sede in Via Frailliti, 53 - Longobardi (CS) P.I. 03568290781, che ha offerto il ribasso del 3,50% sull'importo a base d'asta, per l'importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 75.197,34, di cui euro 1.526,85 per oneri di sicurezza, oltre IVA in misura di legge;
3. **di approvare**, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia di variante senza aumento di spesa relativa ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E RELATIVI SOTTOSERVIZI" redatta dal direttore dei lavori Ing. Valentino CANTURI, composta degli elaborati richiamati in premessa;
4. **di dare atto** che l'opera è finanziata dal contributo ministeriale di cui all'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", a valere sulle risorse di cui al Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell'Interno;
5. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 Responsabile del Procedimento è ing. Roberto VELTRI, in virtù del Decreto Sindacale n. 03/2021 di attribuzione delle funzioni, con supporto al Rup ing. Laura Conte, nominata con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n.306 del 18.08.2020, assunta al Prot. comunale n. 4021 in pari data, e successive riconferme;
6. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria.

La presente determina sarà pubblicata ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio Comunale. Copia della presente determinazione, viene trasmessa al responsabile del servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.



Il Responsabile del Servizio

Il Sindaco

(ing. Roberto VELTRI)

### SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere favorevole di Regolarità Contabile, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, delle somme riportate nel dispositivo e l'avvenuto impegno delle stesse.



Il Responsabile del Servizio

(dr. Nicola MARTIRE)